


- parte soggetta ad intervento e libera da attività scolastiche
- 

- ala scuola piano libero da  
attività scolastiche

- area cantiere esterna

**N.B.:** negli orari di accesso e di uscita dalla scuola, da parte del personale e degli studenti non sarà consentito il transito dei mezzi di cantiere, e i mezzi degli addetti ai lavori.

Gli orari sono:

Mattino: 7.50/8.20

Pomeriggio: 13.45/14.15

12.00/12.30

15.40/16.10

### LEGENDA FASE 1/B :

**Questa fase dovrà essere eseguita a scuola chiusa e solo in caso di necessità ( Allungamento dei tempi di esecuzione ) potrà essere eseguita a scuola aperta a patto che la mensa e l'ala est a piano primo sia libera da attività scolastiche.**

In questa fase si procederà alla sistemazione della soletta della mensa sulla base del progetto esecutivo, il tutto secondo l'ordine seguente:

- 1 - Posa ponteggi esterni ala Est
- 2 - Demolizione intonaci interni ed esterni
- 3 - Demolizione pavimentazione e sottofondo
- 4 - Scavo per plinti
- 5 - Esecuzione pali e relative prove di carico
- 6 - Esecuzione plinti
- 7 - Formazione betoncino armato e cordolo in frp
- 8 - Esecuzione struttura in acciaio per rinforzo solaio mensa
- 9 - Esecuzione rasatura interna ed intonaco civile esterno
- 10 - Esecuzione imbiancatura interna
- 11 - Esecuzione pavimentazioni interne
- 12 - Esecuzione imbiancatura esterna
- 13 - Smontaggio ponteggio esterno
- 14 - Rimozione recinzioni e consegna opere

Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

**scuola primaria Milite Ignoto (scuola elementare)**

via De Amicis n. 1

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
SOLAI ALLA EST ED ATRIO CON INTERVENTO  
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE**

tavola grafica	layout di cantiere FACE 1 / B
-------------------	----------------------------------

nico:



11/10/2019

mittente:

**ministrazione Comunale**

la diffusione o la copia del presente elaborato è vietata senza opportuna autorizzazione